

平成 28 年 4 月 15 日
14 時 00 分現在
西日本高速道路株式会社

4 月 14 日 九州地方地震による通行止め・災害状況等について (第4報)

4 月 14 日(木)21 時 26 分に発生しました地震による九州支社管内の高速道路の通行止め・災害状況等について、NEXCO西日本九州支社(福岡県福岡市、支社長:北田正彦)より、次のとおりお知らせいたします。通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

1. 通行止め解除区間

14 時 00 分、下記の区間の通行止めを解除しました。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	松橋 IC～えびの IC	4 月 14 日 21 時 27 分 ～ 4 月 15 日 14 時 00 分
②	南九州西回り自動車道 (八代日奈久道路)	上下線	八代 JCT ～ 日奈久 IC	4 月 14 日 21 時 27 分 ～ 4 月 15 日 14 時 00 分

※南九州西回り自動車道については、日奈久 IC～津奈木 IC 間(国土交通省管理)についても、同時刻通行止め解除

2. 通行止めの状況

現在、九州支社管内道路の下記区間が通行止めとなっています。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	植木 IC ～ 松橋 IC	4 月 14 日 21 時 27 分～
②	九州中央自動車道	上下線	嘉島 JCT～益城 TB	4 月 14 日 21 時 27 分～

3. 道路の災害状況

九州管内全線において、路面上からの点検を完了し、現時点での被害状況等は、以下のとおりです。

なお、揺れが大きく、現在通行止めを行っている区間については、明け方より側道廻り等からの土工、構造物点検等を実施しております。

	道 路 名	上下線	区間	災害状況
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC ～ 御船 IC	土工部盛土法面の崩落 1か所 L=30m 土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数 橋梁部ジョイントの段差 4 橋 最大段差 20cm、開き 50cm 橋梁下部工の角かけ
②		上下線	御船IC～松橋IC	土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数

土工部盛土法面崩壊(下り線)177.8KP
(益城熊本空港IC～嘉島 JCT 間)



土工部縦断方向ひび割れ(下り線)177.8KP
(益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間)



橋梁ジョイント部段差(上下線)179.1KP
木山川橋(益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間)



橋梁下部工の角かけ(下り線)177.8KP
秋津川橋(益城熊本空港 IC～嘉島 JCT 間)



3-1 第三者被害

九州自動車道 下り線益城熊本 IC～嘉島 JCT 間、177.8kp付近の路面陥没部において、トラックが落ち込む被害が発生していましたが、7時13分、益城熊本空港 IC から流出されております。

現時点において、高速道路上をご利用中のお客さまおよび休憩施設内のお客さま、従業員等に対する被害等は確認されていません。

3-2 高速道路内の休憩施設、料金所等の被害状況

今回の地震において、高速道路内の休憩施設および料金所等において、点検の結果、灯具およびガラス破損等の一部小規模な被害等は確認されておりますが、建物倒壊等の大規模な被害は発生していません。

3-3 災害箇所付近の最大震度(観測点 御船 IC 観測所): 震度 6 強

4. 通行止め解除の見込み

揺れが大きく通行止めを実施している区間については、現在、側道廻り等からの点検を実施しております。また、災害発生箇所については、詳細を確認するとともに、応急復旧作業に向けた準備中です。今後の点検状況および復旧作業の進捗状況を確認した上で適宜通行止めを解除する予定です。

5. 緊急車両の通行について

現在、通行止め実施中区間のうち、九州自動車道 益城熊本空港 IC～松橋 IC(上下線)を除く区間について、4月15日1時10分より緊急車両の走行を可能としております。