

4 月 14 日及び 16 日 九州地方地震による通行止め・災害状況等について (第8報)

4 月 14 日(木)21 時 26 分頃及び 4 月 16 日(土) 1 時 25 分頃に発生しました地震による九州支社管内の高速道路の通行止め・災害状況等について、NEXCO西日本九州支社(福岡県福岡市、支社長:北田正彦)より、次のとおりお知らせいたします。

通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

1. 通行止め解除区間

下記の区間の通行止めを解除しました。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	大分自動車道	上下線	大分 IC ～ 大分米良 IC	4 月 16 日 1 時 26 分 ～ 4 月 16 日 20 時 30 分
②	東九州自動車道	上下線	大分米良 IC ～ 佐伯 IC	4 月 16 日 1 時 26 分 ～ 4 月 16 日 20 時 30 分

2. 通行止めの状況

現在、九州支社管内道路の下記区間が通行止めとなっています。

	道 路 名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC～松橋 IC	4月 14 日 21 時 27 分～
②	九州中央自動車道	上下線	嘉島 JCT ～ 益城 TB	
③	九州自動車道	上下線	植木 IC ～ 益城熊本空港 IC	4 月 16 日 1 時 26 分～
④	大分自動車道	上下線	日田 IC ～ 大分 IC	
⑤	大分自動車道	上下線	速見 IC ～ 日出 JCT	
⑥	九州自動車道	上下線	松橋 IC ～ 八代 IC	
⑦	宇佐別府道路	上下線	安心院 IC ～ 速見 IC	
⑧	日出バイパス	上下線	速見 JCT ～ 日出 IC	

3. 道路の災害状況

現在、九州管内全線において、道路点検を行っております。これまでに確認できた被害状況は、以下のとおりです。

4月14日(木)21時26分に発生した地震による被害状況

	道 路 名	上下線	区間	災害状況
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC ～ 御船 IC	土工部盛土法面の崩落 1か所 L=30m 土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数 橋梁部ジョイントの段差 4 橋 最大段差 20cm、開き 50cm 橋梁下部工の角かけ
②		上下線	御船IC～松橋IC	土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数

4月16日(土)1時25分に発生した地震による被害状況(現在、点検中で16時00分現在で確認されたもの)

	道 路 名	上下線	区間	災害状況
①	九州自動車道	上下線	御船 IC ～松橋 IC	跨道橋(府領第一橋)の落橋 跨道橋(一ツ橋跨道橋)の損傷・桁ずれ
②	大分自動車道	上下線	湯布院IC～日出 JCT	のり面の土砂崩落

九州自動車道 緑川 PA186.9kp 付近
跨道橋(府領橋)の被害状況



大分自動車道(湯布院 IC～日出 JCT)
93.7kp 付近 のり面土砂崩落状況(※現在排土作業中)



3-1 第三者被害

現時点において、高速道路上をご利用中のお客さま及び休憩施設内のお客さま、従業員等に対する被害等は確認されていません。

4. 通行止め解除の見込み

今後の点検状況および災害発生箇所における復旧作業の進捗状況を確認した上で適宜通行止めを解除する予定です。